MAITRE D'OUVRAGE
Communautée de Communes Du Pays D'Etain

Création d'un pôle entrepreunerial
7 avenue Prud'Homme Havette
55400 ETAIN

PLANNING PREVISIONNEL DE CHANTIER HORS INTEMPERIES

HORS CONGES PAYES, HORS DELAIS DES VARIANTES, COMPRIS DESAMIANTAGE

	LOT \ semaines	délai en semaines	n0				n+1					n+2				n+3				n+4					n+5				n+6				n+7				n+8				n+9			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	27	28	29	30	31	32	33	34
01	GROSSES DEMOLITIONS-VRD		PREPARATION			DEMOLITIONS			RESEAU HUMIDE																VOIRIE BORDURES TAR																finition / équipement			
02	DEMOLITIONS -GROS ŒUVRE-FACADES		DELAI DOSSIER AMIANTE/PREPARATION						DESAMIANTAGE			DEMOLITION /CURETAGE				Création baies/bouchement /dépose baies/dallage				RESEAU sous dallage RDC		reseaux VS																						
03	CHARPENTE -COUVERTURE		PREPARATION			DEPOSE /COUVERTURE			EP																																			
04	MENUISERIES EXTERIEURES ALU																pose menuis. ext								SERRUREIE																			
05	MENUISERIES INTERIEURES - PLATRERIE - FAUX- PLAFOND																																											
	Platrerie, huisseries, faux-plafond																menbranes / implantations / doublage / cloison / plafond feu / bandes / huisseries /cornières														faux-plafond													
	Menuiseries bois																	TREMIE	plancher/ escalier				gaine				trappe				moulures/plinthes/placards								cloisons modulaires /portes stratifiées				équipements		
06	REVETEMENTS DE SOLS ET MURS																																											
	carrelages faïences																												CHAPPE				FAIENCES	CARRELAGE						pose sol souple			
	peintures																																	ragreage	PEINTURES								retouche
07	PLOMBERIE– CHAUFFAGE - VMC					isolement/ neutralisation					dépose							réseau vmc								réseau chauffage									chaufferie						equi	essai	
08	ELECTRICITE-COURANT FORT -COURANT FAIBLE					isolement																																			equi	essai	

OPR RECEPTION